

## Nagytekintetű Bizottság!

A királyi palota és avval kapcsolatos üti támfalak építéséről illetőleg a folyó évben végzett munkák haladásáról van szerencsésje tisztellett alul írott művezetőségnek a következőkben jelentését előterjeszteni:

Az építési munkák a lefolyt erős téli időszak után csak folyó év márczius hó 31<sup>én</sup> vették kezdetüket és f.é. november hóig megszakadatlanul folytattattak.

Ezen idő alatt a folyó évi programba felvett munkák teljesen végertettek, sőt ha tekintetbe vették azon körülmény, hogy az alapozás mindenütt jóval nagyobb mélységű ásatást kívánt - mint a mennyi előre látva volt, - akkor az előirányzat hoz képest jóval több munka végertett.

Részletesebben kifejtve az idei munka eredményét, jelentetett a művezetőség, hogy a királyi palota krisztinavárosi főfala az északi és déli határfal köburkolatával együtt a ig.ig körétegy emelletett, - felepiült

továbbá az épület hosszának meg-  
felelő körépfal és a középrész folyósó  
fala - előbbi az I<sup>o</sup> pinczesor talap-  
zatának egy méterrel felüli magas-  
ságig - utóbbi pedig a kőllabarátig  
azaz + 39,50<sup>m</sup> a duna szempontja-  
ból. Hogy a körépfal - valamint  
a folyósófal alapozása rendkívül  
nehézségekkel járt - mert mint már  
említett volt alapozásuk a körépfal-  
nál egész 23,90 méter mélységig ter-  
jed - s helyenként az erősen kihal-  
rosz és becsúszó felgyógyító régi vár-  
falak közelében épült - úgy hogy csak  
sokrabszámú s ekkor a lehető legna-  
gyobb elővigyázattal valamint a leg-  
szorgosabb ügyelés mellett lehetett  
fajlanni és szerencsétlenséget elhárí-  
tani.

A folyósó falainak alapozása-  
nál pedig az előírányt és ter-  
vezési szerkezetet elterelni kellett.  
Ugyanis a fal alapozása már azon-  
betonlester volt tero szerinti gondot  
na - mely beton a királyi palota  
udvari szárnyainak is végzett vol-  
na rézben alapul. De miután azon-  
réznek építése a jelenlegi munka-  
programba még felülvéve nincs -  
a folyósó falat pedig a körépfal  
megépítése szempontjából felépítési  
kellott, ennek folytán az utóbbi kö-  
lönálló és melyekben elhelyezett  
beton alapozást nyert. /

A palotához tartozó most emle-  
tett falain kívül felépítettelt tovább-  
ké a nagy úti támfal, mely az öv-  
párhuzammagasságig emeltetett és  
felépítettelt végre a logoditerai  
támfal és, mely utóbbi a f. d. városi-  
us ké. 11. sz. tartott kőművesi utóbbi  
eredetű és volt. A falara és ki-  
elhelyezés mellett még nagymennyi-  
ségű földmunka is végeztetelt vala-  
mint befejezést nyertek azon utat  
burkolatok is, melyek a folyó évre  
előíranyozva voltak. -

Szerinttelve véve a tömegüket a  
kir. palota építése körül eddig követ-  
kező mennyiségek végeztek.

- |                                 |                 |             |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 1, Földmunka, ásás és feltöltés | kesült összesen | 36700 - km. |
| 2, Beton alapozás               |                 | 8750 - km.  |
| 3, Kőlapalakat                  |                 | 27000 - . . |
| 4, Kőelhelyezés                 |                 | 1690 - . .  |

Az eddig teljesített feladatok

- |                                 |           |           |    |         |
|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------|
| tesenek pedig                   | száma     | felület   | és | terület |
| 1, Holtspach A. f. építési fel. | 367,917 - |           |    |         |
| 2, Ney E. és társainak          | 110,895 - |           |    |         |
| 3, Schlik gyárának              | 1,222 -   |           |    |         |
| összesen                        | fel.      | 480,034 - |    |         |

Ha az eddig végezt munkák men-  
nyiségét illetőleg annak költségét  
összehasonlítjuk az előírányozott és en-  
gedélyezett munkák összegével akkor-  
következő eredmény mutatkozik.

A föld és kőműves munka ter-  
ében előíranyoztatott a jelenleg /

végzett munka mennyiségére

összesen ftl. 422,691.-

A tényleg végzett munka értéke  
a keresetkimutatások szerint lesz ftl. 387,282.-

így hogy ftl. 35,409.-

meglakartás mutatkozott.

Ha aronban nem az engedély-  
zett összeget, hanem az eléjtés v.  
redményéből származó összeget ha-  
sonlíthat össze a tényleges szükség-  
lettel, akkor a többlet az eddig ki-  
számlált munkaköltségekkel 95128.-

felét lesz. Ezen több munka, mely  
végzetlen, inkább találja aron-  
körülményben, hogy majdnem min-  
denütt melyek alapozásra volt  
szükség - de főleg aron körülmény-  
ben fejtik, hogy az 1890. évi június  
hóban történt régi várfal beemelé-  
se folytán nem csak a földmun-  
ka szaporodott, hanem a falak-  
mérései és azok alapozása is tele-  
mes változást szenvedett. Az ély  
munkán felmerült több munka-  
és több költségét már bejegyezték  
jól megalapozott időjele-  
jelenlést a készített Bp. önkormányzat

Miután a folyamatosan lévő  
munkákra az 1889. évi július hó-  
ji. 2423. sz. alatt 1,261,293. ftl. 30 kr.  
kelt engedélyezve - az eléjtés red-  
ménye szerint aronban a munká-  
kák 928,731. ftl-ért voltak kiadha-  
tók, amelyek folytán 332,562. ftl. meg-

lakartás áll az építési alap rendel-  
kezésére.

Ezen meglakartott összegből  
fordítlatott a fent jelzett több mun-  
kákra eddig 95128.- ftl. úgy hogy je-  
lenleg még 337,434. ftl-nyi összeg ma-  
radt érintetlenül.

Miután a folyamatosan lévő  
építkezéssel az alapozási munkák-  
ba vannak fejtve - a még hátra lévő  
munkáisenél kifizetésre számla-  
ni nem lehet, úgy hogy a meglaka-  
rtásból még fenn maradt összeg  
képerheti a fedezetet úgy a loggia-  
utera támfal 1/3 rész költségének,  
valamint a felső palota új új támfal-  
fal - a falkötő vasak és a sobrász-  
munka folytán felmerülő költ-  
ségeknek.

Miután a Loggia utera támfal  
- a mellőid kifizetési munka kivete-  
lével - teljesen elkészült így a fal költ-  
sége már most pontosan megálta-  
pítható, és pedig a kereset kimutatá-  
sok és a végrehajtandó megrendelések  
szerint lesz a fal költsége ftl. 25278.-  
Az előirányzat volt ftl. 30,745.-  
így hogy a falnál 5466.- ftl. meg-  
lakartás volt előírható.

A fenti költségekből csak a  
szécsényi palota építési alapra ftl. 8430.-  
Az új felső támfal építésére  
előirányzatolt ftl. 95000.-

átvitel ftl. 103,430.-

2. rész 2/3 rész költségének  
16280 ftl. a fentiekhez a fenn-  
maradt költségnek a végleges  
új felmérésre utalva, melyek

átkorát fel. 103,430.-  
 a vaskapcsolókra - - - - - 2895.-  
 végre a srohásmunkákra  
 előirányoztaték. 4500.-  
 összesen fel. 110,825.-

Marad tehát a fent kitünt.  
 tett megtakarításból 126,611.-  
 összeg, mely a művelődésig és egyéb  
 költésekre valamint esetleg még  
 felmerülhető munkák beértesé-  
 se kioldható fedezetet nyújt.

Az eddig teljesített munkák  
 valamint a finansziális helyzet  
 tekintetében után felelősen kiadványok  
 a művelődésig aron művelődési  
 munkákat is - melyek már idős építési  
 idény alatt végeztek.

Első sorban felmunkázandó  
 aron számos megrendelés, mely  
 tekintetesen a képanyag szállítására  
 vonatkozott - úgy a jelen mint pedig  
 a jövő építési időnyre, és az idő kör-  
 ben bevezetett Logodi utcájánál má-  
 mára, leon felül átdolgoztatták  
 a tervek s beígéretést nyertek sa-  
 túnylagos állapotokból eredménye-  
 zett műveletről. - hűtlen tervek és  
 program hírvált a palota fűtés és  
 szellőztetés részára - és aron ada-  
 tok kiadattak Kellerein st. és Kuntze-  
 H. vállalkozóknak, Beroverletett  
 lovásba a felső út támfala és az  
 avval kapcsolatos képművele-  
 zés a várba való költözködéshez.

és végre az építési iroda aron az el-  
 helyezésére a szempontjából tervezte-  
 tett egy villa, mely időközben a Lo-  
 godi utca és az új út közötti terüle-  
 ten már fel is épült, úgy hogy az  
 építési iroda már 1892. május hóban  
 átköltözhető leendő.

Mielőtt alulírottak a jelenléti  
 kapcsolatban a jövő építési programot fej-  
 lenék ki, kötelezettség teljesítésük ak-  
 kor, mikor a helyen megemlékeznek  
 a vállalkozók működéséről is, és e tekintetben  
 jelentik, hogy úgy Holzapach <sup>Vállalkozókat kényes megfigyeléssel</sup>  
 A. fiaival aron valamint Nagy Edu és társa  
 a legnagyobb szorgalmat fejtették ki  
 az építés érdekében, úgy hogy érdem-  
 leges fennakadás nélkül volt az épít-  
 tés folytatható. A munka teljesíme-  
 réseben végeztek a szállított anyag  
 pedig megfelelt a szerződési követel-  
 ményeknek.

Mielőtt jelentésünket a múltban  
 végzett munkákról adnánk, legyen sa-  
 bad még a jövőben végreendő teendőket  
 programját előterjeszteni, s erre vonat-  
 kozólag a tisztelt Bizottság engedélyt  
 kikérni.

A folyamatban lévő építésre  
 az eredeti program aronként 4 évi mun-  
 ka idő volt kitűzve, mely időből két év-  
 oltott, - úgy hogy a még hátralévő mun-  
 karészt a legkisebbi két év alatt be-  
 végezni kell.

A jóvá 1892. évben készült  
a kir. palota falaitól a két pinceszor-  
magasságának megfelelő része  
a terasse parkányig – továbbá ar-  
úti lámpafal fölemelése a palota ut ma-  
gasságáig és végre a József főherceg  
palotája alatt készitendő földi úti lam-  
pafal. Ez utóbbival kapcsolatban és  
egy időben kellene egyvárosszintű a-  
várba vezető lépcsőt is építeni. Egy-  
öntetőség okán mind költésig kimel-  
lés szempontjából ezen lépcső is a palota  
építés műveletéhez álltal lenne vég-  
rendő – s e tekintetben az engedélyt  
illetéleg megbirás már az alkalmat  
kérőmértéket.

Az itt felsorolt munkák költésig  
az építésre használati évi dotációtól  
fedezhetők, úgy hogy sem műszaki, sem  
finansziális akadályok nem merülnek  
fel a fogvatartásánál.

1893. évi mint a munkacsoport ne-  
gyedik és utolsó évére maradvány az  
előirányzatban felvett következő  
munkák végzése: A pinceszor beko-  
torása, a belső falak vakolása, a pár-  
kányok és közművezeték elhelyezése,  
az állatok és kertek készítése s. a.  
szoval a folyamatban lévő munkák-  
teljes befejezése.

Amint ezen munkák legna-  
gyobb részének arányát megkeze-  
résre, csak ezen esetben lenne indokolt  
ha a kir. palota építés folytatása ki-  
sérül.

időre halasztatnék, mert akkor  
a most megindított építmennynek  
már kiterjedési okoknál fogva is  
befejtést adni kellene, sőt ez esetben  
a pinceszor kőtorátokat az idő viszony-  
lagaságok ellen is megvédeni s eset-  
leg aszfalt burkolattal ellátni kel-  
lene.

Ha azonban a mint az emel-  
telt, a királyi palota készítése szün-  
net nélküli folyamatban van kité-  
lésbe véve, akkor az 1893. évi tervek  
és előbb felsorolt munkák nagy ré-  
sét megkezezési nem is lehet, mert  
e munkák oly természetűek hogy  
az építés folytatását akadályozzák  
– egyesek pedig mint p. a terasse-  
mellvédőt ha megkezezték volna  
ismét lebontani kellene hogy az épi-  
tés folytatható legyen. Ezen esetben  
tehát a palota alapítványának ha  
konáro parkányait, a körüljáró mell-  
védőt, a pinceszor bekoztatását, a fa-  
lak vakolását s. a. míg egyelőre el-  
készíteni nem lehet – sőt miután az  
új útnak a palotához vezető úgá-  
kizárólag anyag szállításra lesz  
használatos a közművezeték itt  
sem lenne exelórozni elhelyezni –  
mert a netis fűvezeték által kő-  
nyer megsemmisíthetnek.

Ha tehát a palota folytatásos  
készítése tartatik sem előtt ez esetben

az 1893. évre tervezett munkák leg-  
nagyobb része maradna el - és  
ennek helyébe a palota további ala-  
porzását és folytatólagosan a palota  
felépítését kellene foganiatba venni.

Hogy azonban ezt eszközölni le-  
hessen tetemes műszaki előmunkák-  
ra van szükség - melyek megkezdé-  
sére már a jövő évet lehet részben  
felhasználni - mivel különben meg-  
történhetik hogy az építés folyama-  
tában legalább is egy évi szünet  
fog beállani.

A kifejtett indokoknál fogva  
bátorkodik tisztelettel alulírott  
művezetőség kérni, miszerint a ki-  
rályi palota folytatólagos kiepi-  
tése érdekében lehetőleg még a folyó  
évben a Nagymellettősiágu Miniszter  
Elnök úrhoz előterjesztést tenni, s  
a munka folytatására Ő Felségé-  
nek legkegyelmesebb elhatározását  
és engedélyezését kieszközölni mel-  
törtassék.

Budapest 1891. év november hó 10.

Tisztelettel  
Kalla István  
Ministeri főtanácsos  
Építési ellenőr

J. Kaufmann Alajos<sup>137</sup>

H. nam. ptt.  
1891.

évk. 1891. XI. 17

