

Műbirálati Jegyzőkönyv

A magyar Tudományos Akadémiai palota III^{adik} és II^{adik} emeletén előállított átalakítási munkák felülvizsgálata tárgyában kiküldött albizottságnak f. évi Augusztus hó 23^{ik} és folytatásában végzett működése felett.

Telenvöltsék

Az alolítottak

Tárgy

A magyar Tudományos Akadémiai Palota III^{adik} és II^{adik} emeletén átalakított tűzbiztos menyeret előállításánál, különféle vállalkozók által úgy mint Kómióves, Kőfaragó, Ács, Falafőző asztalos, lakatos, úvegész, bádogos, probafestő, probász, mácoló, probatűzítő stb. készített munkák megvizsgálása, és a jóváhagyott tervek és festődési szerinti kivitelnek megbízatala, továbbá a vállalkozók által bemutatott végszámláknak az előtárlt eredmények alapján felkérése, a végszámlában felsorolt szerződésen kívüli munkák helyesvégének megállapítása, és végül a még hátra lévő kereszt öfognak utalványváltása iránti javaslat tétel.

Lelet.

A fennel elősorolt vállalkozók által készített munkák az alolítottakkal helyesen megvizsgálattak, azok állatjában a szerződési feltételek és kiadott rajzok alapján előállítottnak találtattak, így hogy az öfkes munkák műszaki kivitele ellen, semmi lényeges megjegyzés nem tehető.

A periódésen kívül elvállalt munkák, melyeknek felelőseje az alólírtakkal elismertetik, - mind oly neműek melyek részint alárendelt minőségűek által a költészet, képzőművészet alkalmával előreláthatók nem voltak, - részint a munka kivitele alkalmával elemi események következtében keletkeztek, vagy a fogantatás, átvalakításokkal kapcsolatban keletkeztek és a helyi viszonyokhoz képest felelősejüket de előre láthatók nem voltak, és vállalkozókat nem is terhelhetik. - Ezen fölött munkáknak főbb indoklásai az illetők végskamájában felsorolva itt csak azoknak illetőleg újból elismertetik, és megjegyztetik hogy ezek költészei az előre nem látott munkákra a költészetben felvett önrészt teljes felelősejének.

De egyes vállalkozók végskamájában felsorolt önrészek tehát a teljesített feladatok alapján követelendőkép állapították meg, ugyan

	A végskamla önrége		Kifizetett önrégek		Még fizetendő önrég	
	f	+	f	+	f	+
I. A Schlickféle vasöntőde gépjárműnek Aug. hó 7 ^{ik} beérkezett végskamája alapján kifizetett önr. követelése ...	68051.	79	68051	79	—	—
II Wechselsmann Ignatz építész	25866 26066	85 65	24773	37	1293	28
III Szlaweck Wenczel kőfaragó	442	06	400	—	42	06
IIIa. Urban Károly kőfaragó 1874 évi Sept 17- bemutatott kamája alapján 35 db Baluster ért.	157	50	157	50	—	—
Összesen	94.718.	—	93.382	66	1335.	34

I. A Schlickféle vasöntőde gépjárműnek Aug. hó 7^{ik} beérkezett végskamája alapján kifizetett önr. követelése ...

II Wechselsmann Ignatz építész

III Szlaweck Wenczel kőfaragó

IIIa. Urban Károly kőfaragó 1874 évi Sept 17- bemutatott kamája alapján 35 db Baluster ért.

Összesen

	A végzámbla Öprege		Kifizetett Öpregek		Még fizetendő Öprege	
	f	+	f	+	f	+
Attétel						
IV. Strohoffer István ács munka	94.718	-	93.382	66	1335	34
V. Schwab Gyula /: még eddig számlát benematta, de követelése az eto irányzott öpreget külön kifizetésre.	740	25	641	93	98	32
VI. Greiszl Ferencz apfaluos	2939	36	2489	13	450	23
VII. Jungfer Gyula lakatos	1253	65	1000	-	253	65
VIII. Rosh Zsigmond úveges	2533	16	2200	-	333	16
IX. Zellerin Máttyás badaga	3874	10	3384	-	490	10
X. Scholer Robert probafejő	3633	23	2673	-	960	23
XI. Turneschky és Oppenheim	6194	20	5509	45	684	75
XII. Ehrlich Miklós Máxoló / a már bemutatott és kifizetett példák szerint	1127	08	1085	08	42	-
XIII. Proba székítő / beadott példák alapján	64	75	64	75	-	-
XIV. A példák készítésének költségei legkevesebb csi vezetik fektetésre a bemutatott példák alapján	250	04	250	04	-	-
Összesen						
	121.975	15	116.967	10	5008	05
A fennel elsorolt munkákra 1874 évi Május 8-án elterjesztett költségtérítés alapján 96851.30						
ugyanott elve nem látott munkák fedezésére 3148.70						
Továbbá 1874 évi Julius hóban a II ^{de} emelet menyczetének						
Attétel 100.000 fl.						

MAGYAR
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÖNYVTÁRA

átvétel	100.000/-
székhelyi átalakítására vonatkozó költségek alján	22.190.57
Összesen tehát	122.190.57x
engedélyeztetett, emellett a tulajdonon kimutatott	121.975.15x
Költséget levonva	<u>215 f. 42x</u>

mint megjelölték mutatkozott.

Miután az önk. vállalkozók részéről kötelezettségeiknek eleget tettek, és munkáik kivételéül ellen kifogás nem létezik, emellett az illetők kötelezettségeik alól felmentendők és a részükre még járandó kereset önk. kiutalványozandó lenne.

Elnem mulasztható végül megemlíteni azt hogy ezen ritka esetben előforduló körülményekkel önk. a legnagyobb felügyelet és elővigyázatot igénylő munkánál minden vállalkozó saját körében a kielégítő erőt fejtette ki, így hogy dacára a munka folyamán alatt előfordult súlyos elemi eseményeknek és a sok tekintetben veszélyes, de minden esetben nagy műszaki nehézségekkel önk. munkáinak kivételével, az épület többi részében kár nem történt, és a munkások közül senki sem lett baleset áldozatja, mely szerencsés befejezése a munkának, csak is a minden oldalról naponta fokozatosan nagyobb mértékben kifejtett elővigyázat és felügyelet eredményeként lehetséges.

Budapest 1875. évi Augusztus hó 28^{án}

Ublinik
Kis

Ublinik
Kis